

Projekt: Očová a Zvolenská Slatina-Odvedenie a čistenie odpadových vôd Združenie:Očová VS-AL- VSEP

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. –vedúci člen

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -ekologický podnik a.s. a.s.-člen skupiny

ALPINE Slovakia spol , s.r.o-člen skupiny

Kód ITMS 2014+310011A006

Prehľad a predpoklad stavebných prác :

Týždenná správa 42. - 43. týždeň

Prehľad vykonaných prác - 42. kalendárny týždeň

1.Všeobecné položky:

- Zariadenie staveniska

E1.Aktivita Očová:

Postup prác :

Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia
ul. J. Palárika, AH-2, úsek Š221, 222

- Výkop ryhy , zhotovenie paženia
- Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-2, úsek Š221, 222 (42,78bm)
- Obsyp potrubia
- Odstránenie paženia
- Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
- Odvoz prebytočnej zeminu na skládku
- Dovož kameniva , materiálov pre potreby stavby (PVC , betónový program)
- Čerpanie vody Stoka BC, ul. Slniečná
- Sondovanie IS

Aktivita Očová SO 01. 1. 1. Kanalizačné odbočenia

Ul. J. Palárika, stoka AH-2

- Zhotovenie kanalizačných odbočení č. 3, 5, 6, 8, 9
- Ul. SNP/Vetva A/: Realizácia úseku š68 – š69a
- Realizácia kanalizačných odbočení priebežne za hlavnou trasou, dosypanie trás, čistenie rigolov
- Mierová ulica/Vetva AF/: Realizácia kanaliz. odbočení cez cestu v úsekoch š134-š135, š135-š136
- Ul. ČSA/Vetva AG/: Sondovanie, kanalizácia úsek š160-š161

E.2 Aktivita ČOV Zvolenská Slatina: Armovanie stien monobloku, dovoz debniaceho materiálu, vyčistenie monobloku pred debnením

Aktivita Kanalizácia Zvolenská Slatina

Postup prác: Stoka „C“ a „AA“

Stoka „AA“ od š20 po š18 rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

Stoka C od š55 po š50a rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, frézovanie krytu vozovky, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

Postup prác: Stoka „C“ a „AA“

Stoka „AA“ od š20 po š18 rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

Stoka C od š55 po š50a rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, frézovanie krytu vozovky, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

E1.1 Kanalizácia Očová:

Ul. SNP stoka A: Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach. Po zmene trasy kanalizácie pokračovanie prác od š29 po š37. V zelenom páse nedokončené úseky od š38 po š39a, od 39a po š43, od š43 po š47 z dôvodu zastavenia prác zo strany StVPS, čakáme na doriešenie situácie.

Stoka AD: neukončená z dôvodu vodovodu v trase, nie je možné prepojiť stoku AD so stokou A z dôvodu vodovodu v trase. Čakáme na doriešenie situácie.

E1.2 ČOV Očová : Ukončený tretí záber. Prípravné práce na štvrtý záber betonáže, viazanie železa osadenie debnenia, prevzatie výstuže stavebným dozorom. Osadenie prestupov a uzemnenia.

Predpoklad prác - 43. kalendárny týždeň

1.Všeobecné položky:

- Zariadenie staveniska
- Geodetické zameranie
- Tlakové skúšky

E1.Aktivita Očová:

Postup prác :

Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia

Ul. Slnecná, Stoka BC, úsek š301, 301a

Ul. J. Palárika, Stoka AH-2, úsek š222, 223, 224

- Výkop ryhy, zhotovenie paženia

- Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-2, úsek Š222, 223, 224 (36,14 bm)
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka BC, úsek Š301, 301a (46,13 bm)
- Obsyp potrubia
- Odstránenie paženia
- Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
- Odvoz prebytočnej zeminy na skládku
- Ručný odkop – sondovanie IS
- Uloženie šácht Š223, 224, Stoka AH-2
- Vyskladanie šachtových komínov
- Dovož kameniva , materiálov pre potreby stavby (PVC , betónový program)
- Čerpanie vody
-
- Ul. SNP: -Vetva A- realizácia kanalizačných odbočení cez štátnu cestu
- Úsek š57-š67
- Mierová ulica/Vetva AF/: Realizácia kanalizačných odbočení cez cestu
- Ul. ČSA/Vetva AG/: Kanalizácia + kanal. odbočenia úsek š160-š161
-
- Ul. Letecká Stoka AA: V prípade doriešenia trasovania kanalizácie a vodovodu medzi š89 a š89a ukončenie celej stoky.
-
- Ul. SNP Stoka A: Po zmene trasy kanalizácie pokračovanie prác od š33 - š36, š34 – š 100, š 36 – š 37. Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach od š50 – š 47.
-

Aktivita Očová SO. 01. 1. 1 kanalizačné odbočenia

Ul. 1. Mája, stoka BC

- zhotovenie kanalizačných odbočení č. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12

E.2. Aktivita ČOV Zvolenská Slatina- Dovož šalovacích dielcov, šalovanie stien monobloku, betonáž stien monobloku 1. etapa/Zostáva z predchádzajúceho týždňa/

↳ Aktivita Zvolenská Slatina – kanalizácia

Predpoklad prác -43.týždeň

Práce na stoke AA od Š18 po Š16

Práce na stoke C Š50a až Š58 kanalizačné odbočenia ktoré sa zhotovujú prekopením, prekládka vodovodu pri odbočke na Mierovú ulicu.

E.1.2 ČOV Očová: Betonáž štvrtý záber. Napojenie vodovodnej prípojky ČOV na verejný vodovod (cez štátnu cestu).

Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava, Ing. Miloš Kormaňák
 Ing. Milan Libiak
 Ing. Patrik Hládek

