



ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
 Vičie hrdlo 324/90
 821 07 Bratislava

HARMONOGRAM

Stavba : Očová , Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd

Názov	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroregiónu Hučava - Zvolensko	412 dní	2. máj 2018	16. jún 2019
TRVANIE PROJEKTU CELKOM	233 dní	2. máj 2018	20. december 2018
Zriadenie a odstránenie staveniska	14 dní	2. máj 2018	20. december 2018
<i>STOKA BC ul. Sinečná , 1. mája</i>	49 dní	7. máj 2018	1. júl 2018
<i>STOKA BC - 461,98m</i>	49 dní	7. máj 2018	1. júl 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	49 dní	7. máj 2018	1. júl 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	42 dní	7. máj 2018	24. jún 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	42 dní	21. máj 2018	1. júl 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	42 dní	7. máj 2018	17. jún 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	42 dní	7. máj 2018	24. jún 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	42 dní	7. máj 2018	24. jún 2018
<i>Pripojky 30</i>	42 dní	21. máj 2018	1. júl 2018
<i>STOKA B ul. Gagarinova , 1.mája</i>	49 dní	11. jún 2018	29. júl 2018
<i>STOKA B - 419,17 m</i>	49 dní	11. jún 2018	29. júl 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	49 dní	11. jún 2018	29. júl 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	42 dní	11. jún 2018	22. júl 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	42 dní	25. jún 2018	29. júl 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	42 dní	11. jún 2018	15. júl 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	42 dní	11. jún 2018	22. júl 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	42 dní	11. jún 2018	22. júl 2018
<i>Pripojky 32</i>	42 dní	25. jún 2018	29. júl 2018
<i>STOKA BB ul. Nábřežná</i>	35 dní	16. júl 2018	19. august 2018
<i>STOKA BB - 217,70 m</i>	35 dní	16. júl 2018	19. august 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	35 dní	16. júl 2018	19. august 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	28 dní	16. júl 2018	12. august 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	28 dní	23. júl 2018	19. august 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	28 dní	16. júl 2018	12. august 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	28 dní	16. júl 2018	12. august 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	28 dní	16. júl 2018	12. august 2018
<i>Pripojky 10</i>	28 dní	23. júl 2018	19. august 2018
<i>STOKA BB1 ul. Nábřežná</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>STOKA BB1 - 51,50 m</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>Pripojky 3</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>STOKA BB2 ul. Nábřežná</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>STOKA BB2 - 51,12 m</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>Pripojky 1</i>	21 dní	30. júl 2018	19. august 2018
<i>STOKA AH4 ul. Športová</i>	28 dní	13. august 2018	9. september 2018
<i>STOKA AH4 - 151,19 m</i>	28 dní	13. august 2018	9. september 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	28 dní	13. august 2018	9. september 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	21 dní	13. august 2018	2. september 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	21 dní	20. august 2018	9. september 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	21 dní	13. august 2018	2. september 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	21 dní	13. august 2018	2. september 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	21 dní	13. august 2018	2. september 2018
<i>Pripojky 3</i>	21 dní	20. august 2018	9. september 2018
<i>STOKA AH4-1 ul. Športová</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>STOKA AH4-1 - 77,74m</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>Pripojky 9</i>	14 dní	3. september 2018	16. september 2018
<i>STOKA C ul. Štefana Pilárika</i>	42 dní	3. september 2018	14. október 2018
<i>STOKA C - 277,92 m</i>	42 dní	3. september 2018	14. október 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	42 dní	3. september 2018	14. október 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	35 dní	3. september 2018	7. október 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	35 dní	10. september 2018	14. október 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	35 dní	3. september 2018	7. október 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	35 dní	3. september 2018	7. október 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	42 dní	3. september 2018	14. október 2018
<i>Pripojky 0</i>			
<i>STOKA BA ul. Komenského</i>	28 dní	1. október 2018	28. október 2018
<i>STOKA BA - 256,16 m</i>	28 dní	1. október 2018	28. október 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	28 dní	1. október 2018	28. október 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	21 dní	1. október 2018	21. október 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	21 dní	8. október 2018	28. október 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	21 dní	1. október 2018	21. október 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	21 dní	1. október 2018	21. október 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	21 dní	1. október 2018	21. október 2018
<i>Pripojky 15</i>	21 dní	8. október 2018	28. október 2018
<i>STOKA AH2 ul. Jána Palárika</i>	28 dní	8. október 2018	4. november 2018
<i>STOKA AH2 - 177,14 m</i>	28 dní	8. október 2018	4. november 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	28 dní	8. október 2018	4. november 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	21 dní	8. október 2018	28. október 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	21 dní	15. október 2018	4. november 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	21 dní	8. október 2018	28. október 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	21 dní	8. október 2018	28. október 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	21 dní	8. október 2018	28. október 2018
<i>Pripojky 9</i>	21 dní	15. október 2018	4. november 2018
<i>STOKA AC 108 - 111 ul. ČSA</i>	35 dní	29. október 2018	2. december 2018
<i>STOKA AC 108-111 - 130,22 m</i>	35 dní	29. október 2018	2. december 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	35 dní	29. október 2018	2. december 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	28 dní	29. október 2018	25. november 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	28 dní	5. november 2018	2. december 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	28 dní	29. október 2018	25. november 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	28 dní	29. október 2018	25. november 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	28 dní	29. október 2018	25. november 2018
<i>Pripojky 4</i>	28 dní	5. november 2018	2. december 2018
<i>STOKA AC-1 ul. MDD</i>	35 dní	12. november 2018	16. december 2018
<i>STOKA AC-1 - 163,44 m</i>	35 dní	12. november 2018	16. december 2018
<i>1 - ZEMNE PRÁCE</i>	35 dní	12. november 2018	16. december 2018
<i>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>	28 dní	12. november 2018	9. december 2018
<i>5 - KOMUNIKÁCIE</i>	28 dní	19. november 2018	16. december 2018
<i>8 - RÚROVÉ VEDENIA</i>	28 dní	12. november 2018	9. december 2018
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</i>	28 dní	12. november 2018	9. december 2018
<i>M23 - 157 Montáž potrubia</i>	28 dní	12. november 2018	9. december 2018
<i>Pripojky 10</i>	28 dní	19. november 2018	16. december 2018
<i>Asfaltovanie (Definitívna obnova vjazdoviek šc)</i>	14 dní	3. jún 2019	16. jún 2019
<i>Úprava komunikácií MK+ III. trieda</i>	35 dní	12. november 2018	16. december 2018

