

Projekt: Očová a Zvolenská Slatina-Odvedenie a čistenie odpadových vôd

Združenie: Očová VS-AL- VSEP

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. –vedúci člen

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -ekologický podnik a.s. a.s.-člen skupiny

ALPINE Slovakia spol , s.r.o-člen skupiny

Kód ITMS 2014+310011A006

Prehľad a predpoklad stavebných prác :

Týždenná správa 40. - 41. týždeň

Prehľad vykonaných prác - 40. kalendárny týždeň

1.Všeobecné položky:

- Zariadenie staveniska

E1.Aktivita Očová:

Postup prác :

Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia
ul. J. Pilárika stoka AH-2, úsek Š219, 220, 221
ul. Športová stoka AH-4-1, úsek Š231, 230, 229

- Výkop ryhy , zhotovenie paženia
- Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-2, úsek Š219, 220, 221 (62,44 bm)
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-4-1, úsek Š231, 230 (59,29 bm)
- Obsyp potrubia
- Odstránenie paženia
- Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
- Odvoz prebytočnej zeminy na skládku
- Uloženie šácht Stoka AH-2, úsek Š 220, 221
- Uloženie šácht Stoka AH-4-1, úsek Š230, 229
- Vyskladanie šachtových komínov
- Dovoz kameniva , materiálov pre potreby stavby (PVC , betónový program)
- Čerpanie vody Stoka AH-4-1, ul. Športová
- Sondovanie IS

1.Všeobecné položky: Tlakové skúšky, geodetické zameranie

- Ul. SNP/Vetva A/: Realizácia úseku š64 – š66
- Realizácia kanalizačných odbočení priebežne za hlavnou trasou
- ul. ČSA – Sondovanie inžinierskych sietí pre nutnú zmenu trasy kanalizácie
- Úsek š160 – š161 + skompletovanie odbočení

E1.1 Kanalizácia Očová:

Ul. SNP stoka A: Ukončenie prác v cestnom telese po šachtu š 57. Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach.

- V zelenom páse nedokončené úseky od š38 po š 39a , od 39a po š 43, od š 43 po š 47 z dôvodu zastavenia prác zo strany StVPS, čakáme na doriešenie situácie.
-Stoka AD: neukončená z dôvodu vodovodu v trase, nie je možné prepojiť stoku AD so stokou A z dôvodu vodovodu v trase. Čakáme na doriešenie situácie.

E.1.2 ČOV Očová : Ukončený druhý záber 53 m3 betónu. Prípravné práce na tretí záber betonáže, viazanie železa osadenie debnenia, prevzatie výstuže stavebným dozorom. Osadenie prestupov a uzemnenia.

E.2.1. Kanalizácia Zvolenská Slatina

Postup prác: Stoka „BA“ a „C“

Stoka „BA“ od Š39a po Š42. rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

-Práce na stoke BA prerušené kôli jestvujúcim sieťam ktorých vlastník bol neznámy. Zistilo sa že káble sú spoločnosti T-com a sú staré takže sa vyberajú.

-Na trase sa narazilo na betónovú šachtu ktorá bola ukrytá pod terénom 0,7m a prechádzal cez ňu vodovod. Šachta sa musela opatrne rozbiť elektrickým náradím 5hod.

-Stoka C od Š 52 po Š54 rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, frézovanie krytu vozovky, výkopy, paženie, sondovanie IS,

-ukladanie rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov

E.2 Aktivita Zvolenská Slatina: Armovanie základovej dosky, šalovanie a betónovanie základovej dosky

Predpoklad prác - 41. kalendárny týždeň

1.Všeobecné položky:

- Zariadenie staveniska

E1.Aktivita Očová:

Postup prác :

Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia

Ul. J. Pilárika, stoka AH-2, úsek Š221, 222, 223

Ul. Slniečná, 1. Mája, stoka BC, úsek Š301a, 301

- Výkop ryhy , zhotovenie paženia
- Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-2, úsek Š221, 222, 223 (41,85 bm)
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka BC, úsek Š301, 301a (19,60 bm)
- Obsyp potrubia
- Odstránenie paženia
- Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
- Odvoz prebytočnej zeminy na skládku
- Ručný odkop – sondovanie IS
- Uloženie šácht Š221, 222, Stoka AH-2
- Vyskladanie šachtových komínov
- Dovož kameniva , materiálov pre potreby stavby (PVC , betónový program)
- Križovanie existujúcej kanalizácie, kolízia podzemných vedení, Stoka BC
- Čerpanie vody

Aktivita Očová SO. 01. 1. 1 kanalizačné odbočenia

Ul. 1. Máj, stoka BC

- zhotovenie kanalizačných odbočení č. 1 - 8

1.Všeobecné položky:

- Ul. SNP: -Vetva A- realizácia kanalizácie v štátnej ceste úseky š66 – š67, š69-š69a v pracovných dňoch, úseky š7-š68, š68-š69 s chráničkami cez víkend

Kanalizačné odbočenia krátke kontinuálne po realizácii hlavnej stoky

- Ul. ČSA: -Stoka AG: Po odsondovaní vodovodu úsek š161 –š162

Práce na stoke BA od Š 42 po koniec stoky Š43, Š39a až Š 40

Práce na stoke C Š54 až Š55 kanalizačné odbočenia ktoré sa zhotovujú prekopaním, prekládka vodovodu pri odbočke na Mierovú ulicu.

Ul. Letecká Stoka AA: V prípade doriešenia trasovania kanalizácie a vodovodu medzi š89 a š89a ukončenie celej stoky.

Ul. SNP Stoka A: Pokračovanie prác od š28 - š36, š34 – š 100, š 36 – š 37. Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach od š52 – š 47.

E.1.2 ČOV Očová: Betonáž tretí záber, príprava na betonáž štvrtý záber – viazanie výstuže, debnenia, prevzatie výstuže dozorom . Napojenie vodovodnej prípojky ČOV na verejný vodovod (cez štátnu cestu).

E.2. Aktivita ČOV Zvolenská Slatina- Armovanie stien monobloku, dovoz dielcov a šalovanie stien.

Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava, Ing. Miloš Kormaňák

Ing. Milan Libiak

Ing. Patrik Hládek