

**Projekt: Očová a Zvolenská Slatina-Odvedenie a čistenie odpadových vôd  
Združenie: Očová VS-AL- VSEP**

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. –vedúci člen

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -ekologický podnik a.s. a.s.-člen skupiny

ALPINE Slovakia spol , s.r.o-člen skupiny

Kód ITMS 2014+310011A006

## **Prehľad a predpoklad stavebných prác :**

### **Týždenná správa 41. - 42. týždeň**

#### **Prehľad vykonaných prác - 41. kalendárny týždeň**

##### **1.Všeobecné položky:**

- Zariadenie staveniska
- 1.Všeobecné položky:Tlakové skúšky, geodetické zameranie

##### **E1.Aktivita Očová:**

Postup prác :

##### **Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia**

ul. Slniečná, 1. Mája, stoka BC, úsek Š301, 301a

- Výkop ryhy , zhotovenie paženia
- Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka BC, úsek Š301, 301a ( 12bm)
- Obsyp potrubia
- Odstránenie paženia
- Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
- Odvoz prebytočnej zeminu na skládku
- Dovož kameniva , materiálov pre potreby stavby ( PVC , betónový program )
- Čerpanie vody Stoka BC, ul. Slniečná
- Sondovanie IS

Pri preložke dažďovej kanalizácie navrhnutej projektantom (ul. Slniečná, stoka BC, úsek Š301, 301a), sme boli nútení práce pozastaviť, z dôvodu toho, že pri výkope ryhy, hrozí pád telekomunikačného stípa. Kontaktovali sme Slovak Telecom, pričom nasledujúci týždeň prídu problém vyriešiť.

Ul. 1. Mája, Stoka BC

- Zhotovenie kanalizačných odbočení č. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11

Ul. Gagarinova, stoka B

- Zhotovenie kanalizačných odbočení č. 1, 2

- Ul. SNP/Vetva A/: Realizácia úseku š66 –š68
- Realizácia kanalizačných odbočení priebežne za hlavnou trasou
- Mierová ulica/Vetva AF/: Realizácia kanalizačných odbočení cez cestu

## **E.2 Aktivita ČOV Zvolenská Slatina: Armovanie stien monobloku ČOV**

### **Aktivita Kanalizácia Zvolenská Slatina**

Postup prác: Stoka „BA“ „C“ a „AA“

Stoka „BA“ od Š39a po Š42. Stoka „B“ od š39a po š40 rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke BA. Stoka skrátaná o jeden úsek z dovodu kolízie s jestvujúcou kanalizáciou.

Odbočenie sa spraví dlhšia oproti projektu.

Stoka B od š39a po š40. Úsek bol skrátaný z dôvodu kolízie s vodovodom takisto sa spraví dlhšie odbočenie.

Stoka C od Š 54 po Š55 rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, frézovanie krytu vozovky, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

Stoka AA rozmiestnenie dopravného značenia, vytýčenie IS, frézovanie vozovky od š16 po š20

Výkop ryhy, paženie, sondovanie, pokládka, prerušenie prác v dňoch 11.10. a 12.10. 2018 z dôvodu ťažby a zväžania dreva cez uvedenú ulicu.

**E.1.2 ČOV Očová :** Ukončený tretí záber. Prípravné práce na štvrtý záber betonáže, viazanie železa osadenie debnenia, prevzatie výstuže stavebným dozorom. Osadenie prestupov a uzemnenia.

## **Predpoklad prác - 42. kalendárny týždeň**

### 1. Všeobecné položky:

- Zariadenie staveniska

### **E1.1 Kanalizácia Očová:**

#### **Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia**

Ul. Športová, stoka AH-4-1, úsek Š229, 225

Ul. J. Palárika, stoka AH-2, úsek Š221, 222, 223

- Výkop ryhy , zhotovenie paženia
- Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-2, úsek Š221, 222, 223, 224 ( 73,92 bm)
- Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-4-1, úsek Š229, 225 ( 20,01 bm )
- Obsyp potrubia
- Odstránenie paženia
- Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
- Odvoz prebytočnej zeminu na skládku
- Ručný odkop – sondovanie IS
- Uloženie šácht Š221, 222, 223, 224, Stoka AH-2
- Uloženie šácht Š225, Stoka AH-4-1
- Vyskladanie šachtových komínov
- Dovož kameniva , materiálov pre potreby stavby ( PVC , betónový program )

- Čerpanie vody

Ul. Letecká Stoka AA: V prípade doriešenia trasovania kanalizácie a vodovodu medzi š89 a š89a ukončenie celej stoky.

Ul. SNP Stoka A: Po zmene trasy kanalizácie pokračovanie prác š 28 – š 36, š 34 – š 35, š 36 – š 37. Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach od š 47 – š 50

Ul. SNP stoka A: Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach. Začatie prác od š29 po š37. Zastavenie prác z dôvodu poruchy vodovodu v trase kanalizácie. V zelenom páse nedokončené úseky od š38 po š 39a , od 39a po š 43, od š 43 po š 47 z dôvodu zastavenia prác zo strany StVPS, čakáme na doriešenie situácie. Stoka AD: neukončená z dôvodu vodovodu v trase, nie je možné prepojiť stoku AD so stokou A z dôvodu vodovodu v trase. Čakáme na doriešenie situácie.

- Ul. SNP: -Vetva A- realizácia kanalizácie v štátnej ceste úseky š68 – š69, š69-š69a  
Kanalizačné odbočenia krátke kontinuálne po realizácii hlavnej stoky  
Mierová ulica/Vetva AF/: Realizácia kanalizačných odbočení cez cestu

### **Aktivita Očová SO. 01. 1. 1 kanalizačné odbočenia**

Ul. J. Palárika, stoka AH-2  
- zhotovenie kanalizačných odbočení č. 3, 5, 6, 8, 9, 10

**E.1.2 ČOV Očová :** Ukončený tretí záber. Prípravné práce na štvrtý záber betonáže, viazanie železa osadenie debnenia. Osadenie prestupov a uzemnenia.

**E.2. Aktivita ČOV Zvolenská Slatina-** Dovož šalovacích dielcov, šalovanie stien monobloku, betonáž stien monobloku 1. etapa.

### **Aktivita Kanalizácia Zvolenská Slatina**

Práce na stoke AA od Š20 po Š18

Práce na stoke C Š55 až Š50a kanalizačné odbočenia ktoré sa zhotovujú prekopaním, prekládka vodovodu pri odbočke na Mierovú ulicu.

### **E1.1 Kanalizácia Očová:**

Ul. Letecká Stoka AA: V prípade doriešenia trasovania kanalizácie a vodovodu medzi š89 a š89a ukončenie celej stoky.

Ul. SNP Stoka A: Po zmene trasy kanalizácie pokračovanie prác š28 – š36, š34 – š 35, š 36 – š 37. Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach od š 47 – š 50

**E.1.2 ČOV Očová:** Betonáž štvrtý záber. Napojenie vodovodnej prípojky ČOV na verejný vodovod (cez štátnu cestu ).

Vodohospodárske stavby a.s., Bratislava, Ing. Miloš Kormaňák  
Ing. Milan Libiak  
Ing. Patrik Hládek

